

## Logbog Alsik-byggeri 2015 + 2016:

<b>13. november 2015</b>	Første spadestik Alsik
<b>November 2015</b>	Grundvandssænkning
<b>December 2015</b>	Udgravning af byggegrube Ramning af pæle
<b>December 2015</b>	Der findes stolpehuller og brønd under gravearbejdet. Arbejdet indstilles på et hjørne af grunden, mens fundet undersøges af Museum Sønderjylland.
<b>Januar 2016</b>	Museum Sønderjylland frigiver grunden til videre udgravning. Stolpehuller og brønd er registreret og stammer fra en margarinefabrik fra 1880'erne.
<b>Januar 2016</b>	Jordankre
<b>Februar 2016</b>	Piloteringsarbejdet af ca. 1200 betonpæle under kælderudgravningen påbegyndes.
<b>Februar 2016</b>	"Lille" tårnkran opstilles Rammemaskine nr. 2 på pladsen
<b>Februar 2016</b>	Alsik kan følges på Instagram
<b>Marts 2016</b>	Udgravning Pæleramning Betonarbejder
<b>Marts 2016</b>	Etablering af spuns, 100 % Udgravning - Etape 1 (ankerniveau), 100 % Udgravning - Etape 2 (til ku kælder), 100 % Udgravning - Etape 3 (gruber og kanaler) Pilotering - Hotel, 75 % Pilotering - Spa, 10 % Betonarbejder - Gruber og kanaler, 25 %
<b>April 2016</b>	Betonkanaler under tårnet
<b>April 2016</b>	Pilotering – Hotel, 100 % Udgravning - Etape 3 (gruber og kanaler) 100 % Pilotering - Spa, 60 % Betonarbejder - Gruber og kanaler, 40 %
<b>Maj 2016</b>	Armering af bundplade under hotel
<b>3. juni 2016</b>	Milepæl på Alsik: støbning af bundpladen under hotellet
<b>Juni 2016</b>	Stor tårnkran opstilles på pladsen – 1. etape
<b>Juli 2016</b>	Kældervægge støbes og monteres
<b>August 2016</b>	Opstart støbning af elevatorkernen Væg-elementer monteres i kælder-plan
<b>August 2016</b>	Bortkørsel af jord fra areal til p-hus påbegyndes
<b>August 2016</b>	Betonarbejder - bundplade 100 % Øvrige betonkonstruktioner i høj kælder 80% Betonkerne hotel - kælder 100% Kælderydervægge - høj kælder 80% Kælderydervægge, spa 80% Elementmontage, hotel kælder 80 %

<b>1. september 2016</b>	Udstilling på husbåden indvies
<b>September 2016</b>	Ventilationsanlæg placeres i kælderen under Alsik Mere element-montage: låg på dele af kælder
<b>Oktober 2016</b>	Membraner på kældervægge  Elevatorkernen er i 1. sals højde. Der igangsættes 2-holdsskift på arbejdet fra kl. 6.00-22.00.
<b>13. oktober 2016</b>	Første spadestik p-hus
<b>November 2016</b>	AT giver to straks-påbud på pladsen, og senere også skærpet tilsyn grundet elkabler der lå i vand.
<b>November 2016</b>	Elevatorkernen er i 2. sals højde
<b>November 2016</b>	Betonarbejde - bundplade 100 % Øvrige betonkonstruktioner, høj kælder 90 % Betonarbejder - kerne hotel - kælder, 100 % - etage 00, 100 % - etage 01, 100 % Kælderydervægge - høj kælder hotel 100 % Kælderydervægge, høj kælder spa 100 % Elementmontage, hotel høj kælder 95 % Elementmontage, spa høj kælder 90 % Elementmontage, hotel etage 00 50 % Membraner på kælderydervægge 60 %
<b>15. december 2016</b>	Første spadestik kollegieboligerne