

Logbog Alsik-byggeri 2017:

10. januar 2017	Stade på byggepladsen: Betonarbejder - kerne hotel - etage 04, 100 % - etage 05, 10 % Elementmontage, hotel høj kælder 95 % Elementmontage, spa etage 00 40% Elementmontage, spa etage 01 10 % Trappemontage i kernen, 20 % Membraner på kælderydervægge 90 % Kloakarbejde spa under lav kælder 95 % Kloakarbejder i høj kælder 15 % Drænlag, isolering og overgulve i høj kælder 15 %
Januar 2017	Elevatorkernen er i 5. sals højde
Januar 2017	Piloteringsarbejde under gangbro og spa påbegyndes
Februar 2017	Elevatorkernens 7. etage påbegyndes medio februar
Marts 2017	Tårnkranen hæves 10 meter Elevatorkernens 8. etage bliver færdig, og der tages fat på 9. etage. Der bygges indvendige vægge i kælderen Børnespa støbes Antallet af døre i Alsik opgøres til 1.112 stk.
April 2017	10. etage støbes på elevatortårnet. I kommende måneder bygges etager rundt om, før etage 11-19 bygges med færdige elementer. Milepælsarrangement den 28. april 2018 med 8-900 besøgende
Maj 2017	Facademontage på hotel og spa påbegyndes Trapper i hotel-kerne er 50 % færdige Føringsveje til el, vvs og ventilation i kælder pågår
Juni 2017	Badelementer er monteret på 2. og 3. etage, og 4. etage er over halvvejs. Porebetonvægge er stort set etableret overalt, opsætning af gipsvægge påbegyndes. Kanaler i terræn (øst) er 95 % færdige

Juli 2017	<p>Spa er bygget til og med 2. etage</p> <p>Hoteletager bygget til og med 5. etage, elementmontage påbegyndt på 6. etage (status den 21/7-17)</p> <p>Konferenceetagen er etableret, og de indvendige vægge bygges</p>
August 2017	<p>Leverance af facadeplader fra Sverige</p> <p>Der arbejdes med af få godkendt brandstrategi på Alsik</p> <p>Spa bygges til 2. etage</p>
September 2017	<p>Gangarealerne på hotellets etage 2 og 3 tager form, med indvendige vægge.</p> <p>Et hotelværelse på 3. etage lydtestes og består.</p> <p>Spa færdiggøres i højden, og gulvet rundt om bassinet i styreplan in-situ-støbes</p>
Oktober 2017	<p>I takt med at facadepladerne ankommer med skib fra Sverige, sættes de på byggeriet. Facaden begynder at få sit udtryk: De nederste etager endnu kun med bagfacaderne, men de øverste etager med den endelige facade</p>
November 2017	<p>Tårnkranen hæves de sidste 30 meter, og er nu 90 meter høj. Hoteltårnet bliver 70 meter højt. (Kote 74)</p>
December 2017	<p>Drifts-elevatoreer monteres i køkken.</p> <p>Der støbes kanter rundt om den store pool i spa</p> <p>Facade monteres ved receptionen i hotellet</p>